



บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

ต้นฉบับ

บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ

ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เลขที่ 3CI9-580004 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) โดย นางอิทธิมา แก้วเขียว ผู้อำนวยการฝ่ายพัสดุ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ.002348 ลงวันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 และหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 และคำสั่งของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ 1508/2557 ลงวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 และสาขาท่าอากาศยานหาดใหญ่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอลงขัน จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90115 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107545000292 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนนท์รัฐ นิตวิระศักดิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อันนา เทรดิง จำกัด ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชม.008796 ลงวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 แนบท้ายสัญญานี้ มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 5/26 ซอย 4 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0505552001902 โทรศัพท์หมายเลข 053 405060 โทรสารหมายเลข 053 272114 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เนื่องจากผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินงานปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาได้ มีสาเหตุมาจากในระหว่างการดำเนินงานตามสัญญามีผู้เดินทางไปและกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทำให้มีผู้ใช้บริการห้องน้ำที่จะดำเนินการปรับปรุงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับผู้ว่าจ้างต้องเตรียมสถานที่เพื่อรับ - ส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบรมวงศานุวงศ์ ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา โดยเหตุดังกล่าวมิได้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างจึงตกลงขยายระยะเวลาสัญญาให้ผู้รับจ้างออกไปอีกเป็นเวลา 31 วัน ซึ่งผู้รับจ้างตกลงรับดำเนินการให้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้นผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงตกลงกันทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เลขที่ 3CI9-580004 ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 ครั้งที่ 1 ดังนี้

ข้อ 1. ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญาให้กับผู้รับจ้างจำนวน 31 วัน โดยให้ยกเลิกความตามสัญญา

ข้อ 5. แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน

ได้รับคู่ฉบับไว้แล้ว

12/ พ.ค. / 2559

“ข้อ 5. กำหนด...

U.N

“ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 301 วัน โดยจะเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 16 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย


การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก “ความรับผิดชอบตามสัญญา”

ข้อ 2. ยกเลิกความในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ข ข้อ 3.1 แล้วใช้ความต่อไปนี้แทน


“3.1 ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 301 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท.ระบุในหนังสือ แจ้งยืนยันตกลงจ้าง”


ข้อ 3. ให้ถือว่าหนังสือของผู้รับจ้าง จำนวน 3 หน้า ที่แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย


ข้อ 4. ข้อความอื่น ๆ ของสัญญา นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้คงมีผลบังคับใช้ต่อไป บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางอิฐริมา แก้วเจี๊ว)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายนันทนริฐ นิติวีระศักดิ์)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางนวลจันทร์ เชนอุม)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุจิตตรา นาทอง)



บริษัท อรรณาเทรดดิ้ง จำกัด

UNNA TRADING COMPANY LIMITED

5/26 ถนนช้างเผือก ซอย 4(ง) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 Tel.. 053-405060 e-mail.csgcmc@gmail.com

วันที่ 22 เมษายน 2559

ที่ UN 059K /2559

เรื่อง ยื่นยื่นขอรับการขยายเวลางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้
บริการ ทพญ.


เรียน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 3CI9-580004 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
2. เอกสารของบริษัทฯ ที่ขอขยายเวลา เลขที่ UN 164K / 2558 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558
จำนวน 2 แผ่น

ตามที่ทางบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ให้รับภาระว่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ทพญ. ตามสัญญาจ้างเลขที่
3CI9-580004 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามเอกสารที่อ้างถึง 2 ทางบริษัท อรรณา เทรดดิ้ง
จำกัด ได้ขอขยายเวลาไว้เป็นจำนวน 34 วัน ซึ่งทาง ทอท.พิจารณาแล้วอนุมัติให้ที่ 31 วัน ทางบริษัทฯ
ขอแจ้งยืนยันว่ายอมรับผลการพิจารณาการขยายเวลาจำนวน 31 วัน ตามที่ทอท.ได้พิจารณาอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเพื่อแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

 U.N

(นายนนท์ นริฐ นิตวีระศักดิ์)

ผู้ประสานงาน

 U.N



บริษัท อุ่นนา เทรดดิ้ง จำกัด

UNNA TRADING COMPANY LIMITED

5/26 ถนนช้างเผือก ซอย 4(ง) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 Tel.. 053-405060 e-mail.csgcmc@gmail.com

วันที่ 23 ธันวาคม 2558

ที่ UN 164K /2558

เรื่อง ขอย้ายเวลายานจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ททพ.

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 3CI9-580004 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

2.แผนงานการทำงานที่ได้เสนอขออนุมัติกับทางบริษัท ทำอากาศยานไทย จำนวน 1 ชุด

ตามที่ทางบริษัทฯ.ได้รับความไว้วางใจจาก ทางบริษัท ทำอากาศยานไทย. จำกัด (มหาชน) ให้รับภาระว่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ททพ. ตามสัญญาจ้างเลขที่ 3CI9-580004 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ทางบริษัท อุ่นนา เทรดดิ้ง จำกัด ขอเรียนให้ทราบ ว่างานปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ททพ. ดังกล่าวทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอย้ายเวลาแล้วเสร็จออกไปเนื่องจาก

1. ช่วงระยะเวลาวันที่ 21 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 มีการเตรียมรับ – ส่งเสด็จ จำนวน 4 ครั้ง ทำให้ไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ จึงขอย้าย เวลาเป็นระยะเวลาจำนวน 15 วัน

2. ช่วงระยะเวลาวันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2558 บริเวณห้องน้ำขาออกระหว่างประเทศ ไม่สามารถเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการในช่วงเวลา ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทางบริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่อนุญาตให้เข้าทำงานในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น จึงขอย้ายเวลาเป็นระยะเวลาจำนวน 7 วัน

3. ช่วงระยะเวลาวันที่ 30 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 บริเวณห้องน้ำขาเข้า ระหว่างประเทศไม่สามารถเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีผู้เดินทางกลับ จากการไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ทางบริษัททำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จึงไม่อนุญาตให้เข้าทำงานในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงขอย้ายเวลาเป็นระยะเวลา จำนวน 12 วัน

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

จากเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมาทางบริษัท อับนา เทรดิง จำกัดจึงใคร่ขออนุมัติขยายเวลา
ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ ททญ. ออกไปอีกเป็นระยะเวลา
ทั้งหมด 34 วัน และทางบริษัทอับนา เทรดิง จำกัด และมีความยินดีและขอเรียนให้ทราบว่า
ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการขยายเวลา งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำให้บริการแก่ผู้โดยสารและผู้มา
ใช้บริการ ททญ.แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ



(นายณนพันธุ์ นิตีระศักดิ์)

ผู้ประสานงาน

- ทราบแล้ว
- คณะกรรมการ ทราบ
- เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน ทราบและดำเนินการต่อไป




(ไชยชัยศรี สิริพันธ์)

ประสานงานโครงการททญ. ภูเก็ต


๒๓ ธ.ค. ๕๘

- ททญ. (ศ.)




๒๓ ธ.ค. ๕๘

- ทราบแล้ว




๒๓ ธ.ค. ๕๘

- ทราบแล้ว



๒๓ ธ.ค. ๕๘

ททญ. (ศ.)



๒๓ ธ.ค. ๕๘

